

			Stichtagsmessung am 01.10.2019		Stichtagsmessung am 06.10.2020		Stichtagsmessung am 24.02.2022			
Bezeichnung	Baufeld	ROK [NHN +m]	GW [m u. ROK]	GW [NHN +m]	GW [m u. ROK]	GW [NHN +m]	ROK [NHN +m]	GW [m u. ROK]	GW [NHN +m]	Anmerkung
GWM 1/2019	A1D	39,77	4,04	35,73	4,03	35,74	38,77	2,23	36,54	Pegel um 1 m gekürzt
GWM 2/2019	B2A	40,36	4,61	35,75	4,60	35,76	40,36	3,98	36,38	
GWM 3/2019	B1B	39,43	3,67	35,76	3,65	35,78	39,43	---		Pegel zerstört
GWM 4/2019	B1B	39,57	3,74	35,83	3,72	35,85	38,57	2,05	36,52	Pegel um 1 m gekürzt
GWM 5/2019	B1B	39,68	3,85	35,83	3,84	35,84	39,68	3,15	36,53	Pegelkappe gestohlen
GWM 6/2019	B1C	40,10	4,31	35,79	4,27	35,83	40,10	3,64	36,46	
GWM 7/2019	B1C	40,29	4,52	35,77	4,47	35,82	39,29	2,83	36,46	Pegel um 1 m gekürzt
GWM 8/2019	B1C	39,99	4,16	35,83	4,14	35,85	39,99	3,50	36,49	
GWM 9/2019	B2B	40,98	trocken, lotbar bis 4,00		trocken, lotbar bis 3,85		40,98	trocken, lotbar bis 3,71		
GWM 10/2019	B2B	40,31	trocken, lotbar bis 4,20		trocken, lotbar bis 4,00		40,31	3,90	36,41	Pegelkappe gestohlen
GWM 11/2019	B2B	41,07	5,27	35,80	5,28	35,79	40,07	3,68	36,39	Pegel um 1 m gekürzt, Pegelkappe gestohlen
GWM 12/2019	B2B	39,89	4,14	35,75	4,14	35,75	39,89	3,53	36,36	
GWM 13/2019	A1C	39,44	3,71	35,73	3,70	35,74	39,44	---		Pegel zerstört
GWM 14/2019	B2A	38,63	2,90	35,73	2,87	35,76	38,63	2,21	36,42	
GWM 01/01	G1	40,85	5,00	35,85	4,96	35,89	40,85	4,32	36,53	
GWM 05/01	B2B	40,56	4,82	35,74	4,82	35,74	40,56	4,23	36,33	
RP 1	F1	40,71	4,90	35,81	trocken, lotbar bis 5,01		40,71	4,43	36,28	
RP 3	F1	39,23	3,45	35,78	3,46	35,77	39,23	2,87	36,36	
RP 5	G2	40,15	trocken, lotbar bis 3,65		trocken, lotbar bis 3,40		40,15	trocken, lotbar bis 3,15 m		
RP 3/96 OP	F2	40,36	4,57	35,79	4,58	35,78	40,36	3,97	36,39	
RP 3/96 UP	F2	40,32	4,56	35,76	4,57	35,75	40,32	3,99	36,33	
RP X/97	F1	40,68	4,88	35,80	4,90	35,78	40,68	4,29	36,39	
RP 12/97	B2A	39,67	3,92	35,75	3,94	35,73	39,67	3,61	36,06	
RP 13/97	A1C	39,02	3,29	35,73	3,27	35,75	39,02	2,61	36,41	
RP 1/98	C1P	40,76	5,08	35,68	5,10	35,66	40,76	4,50	36,26	
RP 2/98	F1	40,71	5,14	35,57	5,15	35,56	40,71	4,55	36,16	
RP 3/98	G1	40,24	trocken, lotbar bis 3,62		trocken, lotbar bis 3,53		40,24	trocken, lotbar bis 3,45		
RP 7/98	F1	40,89	5,13	35,76	5,12	35,77	40,89	4,54	36,35	
RP 8/98	B2B	40,95	5,20	35,75	5,21	35,74	40,95	4,62	36,33	
GWM/RKS 48	G2	40,12	noch nicht hergestellt		4,34	35,78	40,12	3,69	36,43	
GWM/RKS 51	C1CX	39,33	noch nicht hergestellt		3,58	35,75	39,33	3,00	36,33	
GWM/RKS 54	C2A	40,38	noch nicht hergestellt		4,66	35,72	40,38	4,06	36,32	
GWM/RKS 56	C3A	40,56	noch nicht hergestellt		4,88	35,68	40,56	4,28	36,28	
GWM/RKS 57	F2	39,91	noch nicht hergestellt		4,22	35,69	39,91	3,62	36,29	
GWM/RKS 59	A2D	38,68	noch nicht hergestellt		2,90	35,78	38,68	2,23	36,45	
GWM/RKS 61	A2B	39,17	noch nicht hergestellt		3,44	35,73	39,17	---		Pegel zerstört
GWM/RKS 62	A1A	39,67	noch nicht hergestellt		3,83	35,84	39,67	3,15	36,52	
GWM/RKS 64	A3A	39,27	noch nicht hergestellt		3,65	35,62	39,27	2,98	36,29	
GWM/RKS 67	A5A	38,13	noch nicht hergestellt		2,59	35,54	38,13	1,85	36,28	